

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301389479	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1966943.4}}	REHABILITACION DEL ANDADOR MARCO E. BECERRA EN LA COLONIA CENTRO, TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA	K005-002	N	0	0	24,534
2019	1	TAB180301389392	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,472,500.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:242276.24}}	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA, 3T DE 2018	K035-001	N	0	0	1,264
2019	1	TAB18180201118218	2018	33	I	4	2018	33	I	3	Proyecto de inversión	2,384,678.38	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953871.35, modificado:937566.48}, #2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430807.03, modificado:953871.35}}	Ampliacion De Red De Agua Potable - 92805	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	92805	N	0	0	489
2019	1	TAB18180201118220	2018	33	I	4	2018	33	I	3	Proyecto de inversión	2,919,436.79	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116774.72, modificado:1165954.33}, #2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751662.07, modificado:116774.72}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Municipal - 96027	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	96027	N	0	0	518
2019	1	TAB18180201118183	2018	33	I	4	2018	33	I	3	Proyecto de inversión	2,286,256.98	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914502.79, modificado:911306.93}, #2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371754.19, modificado:914502.79}}	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ej Andres Quintana Roo - 92907	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	92907	N	0	0	1,066
2019	1	TAB18180201118216	2018	33	I	3	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	11,819,122.87	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7091473.72, modificado:4727649.15}, #2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4727649.15, modificado:4711735.42}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Ej Vicente Guerrero Lerma - 94432	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	94432	N	0	0	1,572
2019	1	TAB180301383797	2018	33	I	3	2018	33	I	4	Proyecto de inversión	8,494,381.03	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5096668.62, modificado:5096668.62}, #2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397712.41, modificado:3389209.68}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL FLORIDA - 141447	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	141447	N	0	0	1,290



Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: Tabasco  
PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301389479	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución 149, Centro, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.94980764, lat:17.54782822}}	23-08-2018	21-10-2018	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-F01-1/2018, contratista:DURAMEX GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1984979.82, importe_modificado:1984979.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389479/proyecto_INICIO, 1389479/proyecto_PROCESO, 1389479/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301389392	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Playas del Risico, Teapa, Tabasco, México, lon:-92.91000366, lat:17.53929656}}	23-08-2018	31-10-2018	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-F03-3/2018, contratista:SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2486567.31, importe_modificado:2472500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389392/proyecto_INICIO, 1389392/proyecto_PROCESO, 1389392/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118218	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO JOSE MARIA MORELOS SANTA RITA - JOSE MARIA MORELOS EL LIMON MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 001 + 300 EJIDO JOSE MARIA MORELOS SANTA RITA, 86810 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SANTA RITA), TEAPA TABASCO ENTRE CAMINO EL LIMON Y , PARA LLEGAR A ES, lon:-92.91898133, lat:17.73174244}}	27-04-2018	10-06-2018	937,566.48	937,566.48	937,566.48	937,566.48	937,566.48	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-004-4/2018, contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1406351.72, importe_modificado:1406351.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256600/proyecto_FIN, 1256600/proyecto_PROCESO, 1256600/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA MUNICIPAL, 86813 COLONIA MUNICIPAL, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JUAN ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ESTA OBRA SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA TEAPA-VILLA-HERMOSA Y AL MARGEN IZQUIE, lon:-92.97966911, lat:17.59220742}}	21-05-2018	19-07-2018	1,165,954.33	1,165,954.33	1,165,954.33	1,165,954.33	1,165,954.33	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-56313001-003-18, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:5084413.73, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256602/proyecto_PROCESO, 1256602/proyecto_INICIO, 1256602/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118183	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - ANDRES QUINTANA ROO KILOMETRO 10 + 200 EJIDO ANDRES QUINTANA ROO 3A SECC, 86824 ANDRES QUINTANA ROO, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA ANDRES QUINTANA ROO 2DA Y , PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA LA CARRET, lon:-93.00939621, lat:17.71334112}}	21-04-2018	19-06-2018	911,306.93	911,306.93	911,306.93	911,306.93	911,306.93	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-003-3/2018, contratista:MARLON RICARDEZ MADRICAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:1366962.76, importe_modificado:1366962.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256565/proyecto_FIN, 1256565/proyecto_PROCESO, 1256565/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118216	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO VICENTE GUERRERO LERMA, 86807 VICENTE GUERRERO (LERMA), TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA VICENTE GUERRERO LERMA Y , ESTE PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA TEAPA-TACOTALPA Y A 3 KM AL, lon:-92.92127877, lat:17.51299129}}	21-05-2018	18-08-2018	4,711,755.42	4,711,755.42	4,711,755.42	4,711,755.42	4,711,755.42	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-56313001-003-18, contratista:RUZTYCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:7067946.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256598/proyecto_PROCESO, 1256598/proyecto_INICIO, 1256598/proyecto_PROCESO, 1256598/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301383797	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15571.0, meta_modificada:15571.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MACULI COLONIA FLORIDA, 86801TEAPA, TEAPA TABASCOENTRE CALLE MACULI Y CALLE GUAYACAN, CALLE CEIBA PARA LLEGAR A ESTE PROYECTO SE TOMA LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL Y AL ENTORNOQUE CON LA AVENIDA CARLOS A. MADRAZO A 2 KM SE, lon:-92.94202886, lat:17.56219014}}	21-05-2018	04-07-2018	3,389,209.68	3,389,209.68	3,389,209.68	3,389,209.68	3,389,209.68	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-56313001-003-18, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA COYSA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEAPA, monto:5084413.73, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15571.0}}	{1383797/proyecto_INICIO, 1383797/proyecto_PROCESO, 1383797/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE PROYECTO														CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	ff1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ff2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201118180	2018	33	I	4						Proyecto de inversión	1,248,534.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248534.92, modificado:1245106.43}}	Terminación De Pozo Profundo En La Colonia San Isidro - 45014	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	45014	N	0	0	293													
2019	1	TAB18180201118214	2018	33	I	4						Proyecto de inversión	4,151,655.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151655.51, modificado:4118447.75}}	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Villa Verde Tercera Etapa - 97875	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	97875	N	0	0	820													
2019	1	TAB18180201118181	2018	33	I	4						Proyecto de inversión	1,350,010.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350010.61, modificado:1323501.28}}	Terminación De Pozo Profundo En La Colonia La Ceiba - 45102	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	45102	N	0	0	240													
2019	1	TAB18180201118215	2018	33	I	4						Proyecto de inversión	1,806,396.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806396.96, modificado:1692716.35}}	Construcción De Red De Agua Potable - 92984	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	92984	N	0	0	220													
2019	1	TAB180301307915	2018	33	I	4						Proyecto de inversión	922,091.93	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922091.93, modificado:905986.54}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN EL EMSAD DEL COBATAB - 175967	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	175967	N	0	0	641													

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
MODULO: DESTINO DEL GASTO  
ENTIDAD: Tabasco  
PERIODO: Primer Trimestre 2019

FOLIO	METAS	DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO						CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
		TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
TAB18180201118180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA SAN ISIDRO, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-PICHICALCO Y ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA COLONIA MORELIA CARRETERA A PICHICALCO TEAPA KM 1, EN LA ENTRADA A LA COLONIA PRIMER ANDADOR MARGEN DERECHO, lon:-92.9571295, lat:17.56897139}}	19-03-2018	02-05-2018	1,245,106.43	1,245,106.43	1,245,106.43	1,245,106.43	1,245,106.43		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-002-2/2018, contratista:GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1245106.43, importe_modificado:1245106.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256562/proyecto_FIN, 1256562/proyecto_PROCESO, 1256562/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118214	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE VILLA VERDE COLONIA MANUEL BUELTA 2A SECC, 86826 MANUEL BUELTA 2DA, SECCION, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA-VILLA HERMOSA Y PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEAPA-VILLA HERMOSA Y A 2 KM AL MAR, lon:-92.96522284, lat:17.57832927}}	21-05-2018	04-07-2018	4,118,447.75	4,118,447.75	4,118,447.75	4,118,447.75	4,118,447.75		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-56313001-004-18, contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:4118456.11, importe_modificado:4118456.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256596/proyecto_FIN, 1256596/proyecto_PROCESO, 1256596/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118181	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - MIGUEL HIDALGO 2DA SAN JOAQUIN KILOMETRO 0 + 200 COLONIA LA CEIBA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA SAN JOAQUIN Y ESTE OBRA SE UBICA DESPUES DE LA COLONIA REVOLUCION CARRETERA A SAN JOAQUIN A 2, lon:-92.93892086, lat:17.56643503}}	19-03-2018	02-05-2018	1,323,501.28	1,323,501.28	1,323,501.28	1,323,501.28	1,323,501.28		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-001-1/2018, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1323501.28, importe_modificado:1323501.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256563/proyecto_INICIO, 1256563/proyecto_PROCESO, 1256563/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201118215	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - MINA Y MATAMOROS KILOMETRO 10 + 500 EJIDO MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD), 86805 MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD), TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-TACOTALPA Y CARRETERA MINA Y MATAMOROS, SE TOMA LA CARRER, lon:-92.89954571, lat:17.57115675}}	28-04-2018	26-06-2018	1,692,716.35	1,692,716.35	1,692,716.35	1,692,716.35	1,692,716.35		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-005-5/2018, contratista:AJURORA ALPUICHE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1744050.53, importe_modificado:1744050.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256597/proyecto_INICIO, 1256597/proyecto_FIN, 1256597/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB180301307915	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, direccion:CALLE DIF EJIDO MANUEL BUELTA Y RAYÓN, 86810 MANUEL BUELTA Y RAYÓN, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMPO DEPORTIVO, PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE TOMA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEAPA LA CARRETERA FEDERAL VILLA HERMOSA-TEAPA Y A, lon:-92.95430015, lat:17.70288556}}	16-06-2018	29-08-2018	905,986.54	905,986.54	905,986.54	905,986.54	905,986.54		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-006-6/2018, contratista:EMMA VELAZQUEZ QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:905986.55, importe_modificado:905986.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1307915/proyecto_INICIO, 1307915/proyecto_FIN, 1307915/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances