

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201548186	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	82,647.51	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82647.51, modificado:82647.51}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 70167	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	70167	S	335	320	0
2019	2	TAB190201544056	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	937,512.19	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937512.19, modificado:937512.19}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LIRIOS Y GUAYACANES - 64002	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	64002	S	115	129	0
2019	2	TAB190201544083	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	181,391.62	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181391.62, modificado:181391.62}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES - 64059	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	64059	S	115	129	0
2019	2	TAB190201532163	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	183,089.53	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183089.53, modificado:183089.53}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 71306	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	71306	S	426	422	0
2019	2	TAB190201544021	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	244,090.27	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244090.27, modificado:244090.27}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES - 63940	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	63940	S	115	129	0
2019	2	TAB190201548329	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	534,301.19	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534301.19, modificado:534301.19}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 70422	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	70422	S	1,809	1,692	0
2019	2	TAB190201544044	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	127,331.02	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127331.02, modificado:127331.02}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIRIOS Y GUAYACANES - 63987	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	63987	S	115	129	0
2019	2	TAB190201532141	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	145,634.51	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145634.51, modificado:145634.51}}	REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 71272	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	71272	S	499	439	0
2019	2	TAB190201544013	2019	33	1	4					Proyecto de inversión	559,621.90	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559621.9, modificado:559621.9}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 63916	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	63916	S	426	422	0

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201548186	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - TACOTALPA KILOMETRO 11 + 0 EJIDO ARCADIO ZENTELLA, 86806 ARCADIO ZENTELLA, TEAPA TABASCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA , lon:-92.86441152, lat:17.53476933}}	28-04-2019	28-05-2019	82,647.51	78,458.78	71,855.45	71,855.45	71,855.45	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61821, contratista., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:82647.51, importe_modificado:82647.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1548186}proyecto_INICIO, {1548186}proyecto_PROCESO, {1548186}proyecto_FINICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB190201544056	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.0, meta_modificada:886.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACANES COLONIA LAS FLORES, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, CALLE MARIPOSA ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS FLORES EN LAS CALLES LIRIOS Y GUAYACANES ENTRE LAS CALLES ROSAS Y MARIPOS, lon:-92.94086638, lat:17.56027127}}	26-04-2019	09-06-2019	937,512.19	932,046.46	932,027.16	932,027.16	872,008.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-003-3/2019, contratista:C Y P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:932046.46, importe_modificado:937512.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.0}}	{1544056}proyecto_INICIO, {1544056}proyecto_FIN, {1544056}proyecto_PROCESO, {1544056}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
TAB190201544083	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACANES COLONIA LAS FLORES, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, CALLE MARIPOSA ESTE PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS FLORES EN LAS CALLES LIRIOS Y GUAYACANES ENTRE LAS C, lon:-92.94097028, lat:17.56027638}}	05-04-2019	25-04-2019	181,391.62	175,867.89	175,867.89	175,867.89	71,322.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-003-4/2019, contratista:C Y P TERRACERIAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:175867.89, importe_modificado:181391.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1544083}proyecto_INICIO, {1544083}proyecto_FIN, {1544083}proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
TAB190201532163	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - PICHUJALCO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 2A SECC, 86808 IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN, TEAPA TABASCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-92.9886745, lat:17.55154395}}	28-04-2019	28-05-2019	183,089.53	175,206.64	154,164.53	154,164.53	154,164.53	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61819, contratista., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:183089.53, importe_modificado:183089.53}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}	{1532163}proyecto_PROCESO, {1532163}proyecto_INICIO, {1532163}proyecto_PROCESO, {1532163}proyecto_FINICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB190201544021	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACANES COLONIA LAS FLORES, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, CALLE MARIPOSA ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS FLORES EN LAS CALLES LIRIOS Y GUAYACANES ENTRE LAS CALLES ROSAS Y MARIPOS, lon:-92.94095419, lat:17.5602815}}	05-04-2019	25-04-2019	244,090.27	238,843.45	238,832.87	238,832.87	237,391.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-002-3/2019, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:238843.45, importe_modificado:244090.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}}	{1544021}proyecto_INICIO, {1544021}proyecto_PROCESO, {1544021}proyecto_INICIO, {1544021}proyecto_PROCESO, {1544021}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
TAB190201548329	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:238.0, meta_modificada:238.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 12 + 0 VILLA JUAN ALDAMA, 86820 JUAN ALDAMA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE FRANCISCO TRUJILLO ESTE PROYECTO SE LOCALIZA SAL, lon:-93.02757127, lat:17.60844344}}	28-04-2019	28-05-2019	534,301.19	499,770.18	416,292.48	416,292.48	416,292.48	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61824, contratista., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:534301.19, importe_modificado:534301.19}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1548329}proyecto_PROCESO, {1548329}proyecto_INICIO, {1548329}proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
TAB190201544044	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE GUAYACANES COLONIA LAS FLORES, 86802 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE LIRIOS Y CALLE ROSAS, CALLE MARIPOSA ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAS FLORES EN LAS CALLES LIRIOS Y GUAYACANES ENTRE LAS CALLES ROSAS Y MARIPOS, lon:-92.94097753, lat:17.56027894}}	05-04-2019	25-04-2019	127,331.02	119,662.35	119,657.27	119,657.27	118,935.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-002-2/2019, contratista:HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:119662.35, importe_modificado:127331.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}	{1544044}proyecto_FIN, {1544044}proyecto_PROCESO, {1544044}proyecto_INICIO, {1544044}proyecto_PROCESO, {1544044}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB190201532141	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - VILLAHERMOSA KILÓMETRO 18 + 0 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 86823 HERMENEGILDO GALEANA, TEAPA TABASCO ENTRE Y ESTE PROYECTO SE LOCALIZA SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA, lon:-93.00218628, lat:17.69164688}}	28-04-2019	28-05-2019	145,634.51	128,733.56	120,840.35	120,840.35	120,840.35	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61822, contratista., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:145634.51, importe_modificado:145634.51}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}	{1532141}proyecto_PROCESO, {1532141}proyecto_INICIO, {1532141}proyecto_PROCESO, {1532141}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB190201544013	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - PICHUJALCO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA IGNACIO ALLENDE 2A SECC, 86808 IGNACIO ALLENDE 2DA. SECCIÓN, TEAPA TABASCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE LOCALIZA EN EL POBLADO IGNACIO ALLENDE , lon:-92.98976884, lat:17.55146979}}	05-04-2019	04-05-2019	559,621.90	550,742.70	550,736.47	550,736.47	547,413.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-001-1/2019, contratista:CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:550742.7, importe_modificado:559621.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}}	{1544013}proyecto_INICIO, {1544013}proyecto_PROCESO, {1544013}proyecto_INICIO, {1544013}proyecto_PROCESO, {1544013}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	ff1_RAMO	ff1_MODALIDAD	ff1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	ff2_RAMO	ff2_MODALIDAD	ff2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFCIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB180301389479	2018	23	U	22					Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1966943.4}}	REHABILITACION DEL ANDADOR MARCO E. BECERRA EN LA COLONIA CENTRO, TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA	K005-002	N	0	0	24,534
2019	2	TAB180301389392	2018	23	U	128					Proyecto de inversión	2,472,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472500.0, modificado:2422276.24}}	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO SARABIA, INCLUYE: CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO	27	Tabasco	16	Teapa	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEAPA, 3T DE 2018	K035-001	N	0	0	1,264
2019	2	TAB18180201118180	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,248,534.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248534.92, modificado:1245106.43}}	Terminación De Pozo Profundo En La Colonia San Isidro - 45014	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	45014	N	0	0	293
2019	2	TAB18180201118215	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,806,396.96	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806396.96, modificado:1692716.35}}	Construcción De Red De Agua Potable- 92984	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	92984	N	0	0	220
2019	2	TAB18180201118214	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	4,151,655.51	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151655.51, modificado:4118447.75}}	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Villa Verde Tercera Etapa - 97875	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	97875	N	0	0	620
2019	2	TAB18180201118181	2018	33	I	4					Proyecto de inversión	1,350,010.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350010.61, modificado:1323501.28}}	Terminación De Pozo Profundo En La Colonia La Ceiba - 45102	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	45102	N	0	0	240

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301389479	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Plaza de la Constitución 149, Centro, 86800 Teapa, Tab., México, lon:-92.94980764, lat:17.54782822}}	23-08-2018	21-10-2018	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	1,966,943.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-F01-1/2018, contratista:DURAMEX GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1984979.82, importe_modificado:1984979.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389479/proyecto_INICIO, 1389479/proyecto_PROCESO, 1389479/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180301389392	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Playas del Rosario - Teapa, Tabasco, México, lon:-92.91000366, lat:17.53929656}}	23-08-2018	31-10-2018	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	2,422,276.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-F03-3/2018, contratista:SURTAB OBRA CIVIL, REMODELACIONES E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2486567.31, importe_modificado:2472500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1389392/proyecto_INICIO, 1389392/proyecto_PROCESO, 1389392/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA SAN ISIDRO, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-PICHUCALCO Y ESTE PROYECTO SE UBICA FRENTE A LA COLONIA MORELIA CARRETERA A PICHUCALCO TEAPA KM 1, EN LA ENTRADA A LA COLONIA PRIMER ANDADOR MARGEN DERECHO, lon:-92.9571295, lat:17.56897139}}	19-03-2018	02-05-2018	1,245,106.43	1,245,106.43	1,245,106.43	1,245,106.43	1,245,106.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-002-2/2018, contratista:GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1245106.43, importe_modificado:1245106.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256562/proyecto_FIN, 1256562/proyecto_PROCESO, 1256562/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118215	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - MINA Y MATAMOROS KILÓMETRO 10 + 500 EJIDO MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD), 86805 MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD), TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA TEAPA-TACOTALPA Y CARRETERA MINA Y MATAMOROS, SE TOMA LA CARRET, lon:-92.89954571, lat:17.57115675}}	28-04-2018	26-06-2018	1,692,716.35	1,692,716.35	1,692,716.35	1,692,716.35	1,692,716.35	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-005-5/2018, contratista:ALUORA ALPUCHE PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1744050.53, importe_modificado:1744050.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256597/proyecto_INICIO, 1256597/proyecto_FIN, 1256597/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118214	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE VILLA VERDE COLONIA MANUEL BUELTA 2A SECC, 86826 MANUEL BUELTA 2DA SECCIÓN, TEAPA TABASCO ENTRE CALLE TEAPA-VILLAHERMOSA Y PARA LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE SALE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CARRETERA TEAPA-VILLA HERMOSA Y A 2 KM AL MAR, lon:-92.96522284, lat:17.57832927}}	21-05-2018	04-07-2018	4,118,447.75	4,118,447.75	4,118,447.75	4,118,447.75	4,118,447.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-5631301-004-18, contratista:JOSE ANGEL IZQUIERDO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:4118456.11, importe_modificado:4118456.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1256596/proyecto_FIN, 1256596/proyecto_PROCESO, 1256596/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB18180201118181	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0.00 TRAMO TEAPA - MIGUEL HIDALGO 2DA SAN JOAQUIN KILÓMETRO 0 + 200 COLONIA LA CEIBA, 86801 TEAPA, TEAPA TABASCO ENTRE CARRETERA SAN JOAQUIN Y, ESTA OBRA SE UBICA DESPUÉS DE LA COLONIA REVOLUCIÓN CARRETERA A SAN JOAQUIN A 2, lon:-92.93892086, lat:17.56643503}}	19-03-2018	02-05-2018	1,323,501.28	1,323,501.28	1,323,501.28	1,323,501.28	1,323,501.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-001-1/2018, contratista:OREMA INDUSTRIAL SERVICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:1323501.28, importe_modificado:1323501.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1256563/proyecto_INICIO, 1256563/proyecto_PROCESO, 1256563/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances